

# Prüfprotokoll BGV D8

Wiederkehrende Prüfung gemäß BGV D8 durch Sachkundigen

X	BGV D8	<b>Bezeichnung</b>	Elektro-Kettenzug teilkraftbetrieb		
	BGV D8 +	<b>Baujahr</b>	2017		
	sonstiges	<b>Typ</b>	MB4.3/20T	<b>Kettenlänge</b>	24m
		<b>Fabrik- Nr.</b>	H09414	Rundstahlkette 5684-8/7x22	
		<b>Interne Nr.</b>	04	<b>IP</b>	54
		<b>Prüfer</b>	ME	<b>Schutzart DIN40050: PE/F</b>	
		<b>Prüfdatum</b>	13.04.2023	<b>TWG nach DIN 15020: 1Bm</b>	
		<b>Zulässige Belastung</b>	1000Kg		
		<b>Hersteller: Chain Master Bühnentechnik Eilenburg</b>			

Lfd. Nr.	Beschreibung/Tätigkeit	Befund/Funktion	Reparatur/Austausch	Nachprüfung	Bemerkungen/ Mängel behoben
1	<b>Sichtprüfung</b>	i0			
2	<b>Prüfung Schraubverbindungen</b>	i0			
3	<b>Prüfung Hubbegrenzer / Gummipuffer</b>	i0			
4	<b>Prüfung Kettenspeicher</b>	i0			
5	<b>Prüfung Kettenführung/Führungsplatte</b>	i0			
6	<b>Prüfung Kettennuss und Niederhalter</b>	i0			
7	<b>Prüfung Läuferbaugruppe</b>	i0			
8	<b>Prüfung Läuferbaugruppe Maße/Spalte</b>	i0			
9	<b>Prüfung Läuferbaugruppe Verkabelung</b>	i0			
10	<b>Prüfung Gehäusedichtungen</b>	i0			
11	<b>Prüfung Kette</b>	i0			
12	<b>Prüfung Hakenflasche</b>	i0			
13	<b>Prüfung Hakengeschirr</b>	i0			
14	<b>Prüfung Rutschkupplung</b>	i0			
15	<b>Prüfung Bremsprüfung</b>	i0			
16	<b>Prüfung Getriebeöl / Schmiermittel</b>	i0			
17	<b>Funktionsprüfung</b>	i0			
18	<b>Prüfung Elektrik</b>	i0			
19	<b>Prüfung BGV A3</b>				Siehe Prüfprotokoll BGV A3

**Gesamtbefund / Bemerkungen:**

Einem Weiterbetrieb stehen keine Mängel entgegen

**Prüfstelle:**

**Unterschrift Prüfer:**

contour GmbH, Bergisch Gladbach

**contour**  
Veranstaltungsservice GmbH  
Heinz Fröling-Str. 17  
51429 Bergisch Gladbach

