

Prüfbescheinigung MTE: "02"

nach BetrSichV Anhang 3 | DGUV V 17/18 | DGUV G 315-390 | SQ P2

10 OM/UM_de 710

Angaben zum Auftraggeber bzw. Betreiber | Prüfort | Art der Prüfung

Auftraggeber / Betreiber	<u>contour Veranstaltungsservice GmbH</u>		
Prüfort / Prüftermin	<u>contour Veranstaltungsservice GmbH / WP: 08.11.2021</u>	AZ	<u>CT-2021.2_710-01 / 3</u>
Art der Prüfung	<input type="checkbox"/> Vor der 1. IBN (Abnahme)	<input checked="" type="checkbox"/> Wiederkehrend	<input type="checkbox"/> Außerordentlich

Angaben zum Prüfobjekt | Kennzeichnung

Hersteller	<u>Chainmaster Bühnentechnik GmbH</u>	Eigengewicht / Nutzlast	<u>... / 1.000</u>	kg
Baujahr/-monat	<u>2018/...</u>	Triebwerkgruppe	<u>1Bm/M3</u>	Hubwerk
Bezeichnung (Typ/Serie)	<u>SB4.2/13M</u>	Hubgeschwindigkeit	<u>4,0</u>	m/min
Fabrikations-/Serien-Nr.	<u>I09529</u>	Kettenlänge	<u>48,0</u>	m
Lfd. Nr. / Bezeichnung / Anz.	<u>3 / "02" / 4</u>	Leistung	<u>2,2</u>	kW
Einsatzart	<input checked="" type="checkbox"/> D8+ <input type="checkbox"/> DGUV V17 (C1)	Einschaltdauer	<u>25</u>	%
Betriebsart	<input type="checkbox"/> 1- <input checked="" type="checkbox"/> 2-strängig	Lastkette (ø x Teilung)	<u>7,0 22,0</u>	mm
	<input checked="" type="checkbox"/> Hub- <input checked="" type="checkbox"/> Kletterbetrieb	Güteklasse Lastkette	<u>DIN 818-7 DAT</u>	

Prüfungsumfang

- | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Sicherheitscheck | <input checked="" type="checkbox"/> ✓ | Prüfbuch, SK-Protokolle, Sicherheitsabspernung, Anschlagpunkte-/mittel |
| 2 | Kennzeichnung | <input checked="" type="checkbox"/> ✓ | Typenschild, Lastschild, Signaleinrichtungen |
| 3 | Sichtprüfung | <input checked="" type="checkbox"/> ✓ | Eignung, tragende Konstruktionselemente, bestimmungsgemäße Verwendung |
| 4 | Sicherheitseinrichtungen | <input checked="" type="checkbox"/> ✓ | Vollständigkeit, Wirksamkeit |
| 5 | Funktionsprüfung | <input checked="" type="checkbox"/> ✓ | Positionsanzeige, Lastanzeige, Statusanzeige-/meldungen, Fehlermeldungen |

Prüfresultat | Prüfstempel | Unterschrift

Prüfresultat	<input checked="" type="checkbox"/> keine festgestellten Mängel	<input type="checkbox"/> nachstehende Mängel
Mängel		
Betrieb/Weiterbetrieb	<input checked="" type="checkbox"/> keine Bedenken	<input type="checkbox"/> sicherheitstechnische Bedenken
	<input type="checkbox"/> keine sicherheitstechnischen Bedenken unter Berücksichtigung folgender ...	
Maßnahmen		
Nachprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich	<input type="checkbox"/> erforderlich bis
Fälligkeit Prüfungen	<u>11/2025</u> Sachverständigenprüfung	<u>11/2022</u> Sachkundigenprüfung
Ort	<u>Köln</u>	
Datum	<u>08.11.2021</u>	
Anmerkungen		
Hinweis:	Als Prüfnachweis für die Aufsichtsbehörde ist diese Bescheinigung dem Prüfbuch beizufügen	

C. Meyer-Stumborg




Contour-2021.2 | IBQ³_000013_SV-Prüfermerk | #16-092 B1B2B3B4 | 09.11.2021

geprüft + ok s. Anmerkungen s. Anmerkungen n.g. nicht geprüft n.z. nicht zutreffend

Prüfprotokoll BGV D8

Wiederkehrende Prüfung gemäß BGV D8 durch Sachkundigen

	BGV D8	Bezeichnung	Elektro-Kettenzug teilkraftbetrieb		
X	BGV D8 +	Baujahr	2018		
	sonstiges	Typ	SB4.2/13M	Kettenlänge	24m
		Fabrik- Nr.	I09529	Rundstahlkette 5684-8/7x22	
		Interne Nr.	02	IP	55
		Prüfer	TW	Schutzart DIN40050: PE/F	
		Prüfdatum	26.09.2023	TWG nach DIN 15020: 1Bm	
		Zulässige Belastung	1000Kg		
		Hersteller: Chain Master Bühnentechnik Eilenburg			

Lfd. Nr.	Beschreibung/Tätigkeit	Befund/Funktion	Reparatur/Austausch	Nachprüfung	Bemerkungen/ Mängel behoben
1	Sichtprüfung	io			
2	Prüfung Schraubverbindungen	io			
3	Prüfung Hubbegrenzer / Gummipuffer	io			
4	Prüfung Kettenspeicher	io			
5	Prüfung Kettenführung/Führungsplatte	io			
6	Prüfung Kettennuss und Niederhalter	io			
7	Prüfung Läuferbaugruppe	io			
8	Prüfung Läuferbaugruppe Maße/Spalte	io			
9	Prüfung Läuferbaugruppe Verkabelung	io			
10	Prüfung Gehäusedichtungen	io			
11	Prüfung Kette	io			
12	Prüfung Hakenflasche	io			
13	Prüfung Hakengeschirr	io			
14	Prüfung Rutschkupplung	io			
15	Prüfung Bremsprüfung	io			
16	Prüfung Getriebeöl / Schmiermittel	io			
17	Funktionsprüfung	io			
18	Prüfung Elektrik	io			
19	Prüfung BGV A3				Siehe Prüfprotokoll BGV A3
Gesamtbefund / Bemerkungen:					
Einem Weiterbetrieb stehen keine Mängel entgegen					
Prüfstelle:			Unterschrift Prüfer:		
contour GmbH, Bergisch Gladbach			 Veranstaltungsservice GmbH Heinz-Fröling-Str. 17 51429 Bergisch Gladbach		