

Prüfprotokoll BGV D8

Wiederkehrende Prüfung gemäß BGV D8 durch Sachkundigen

<input type="checkbox"/>	BGV D8	Bezeichnung	Elektro-Kettenzug teilkraftbetrieb		
<input checked="" type="checkbox"/>	BGV D8 +	Baujahr	2023		
<input type="checkbox"/>	sonstiges	Typ	SK070/76U	Kettenlänge	24m
<input type="checkbox"/>		Fabrik- Nr.	N30934	Rundstahlkette 5684-8/7x22	
<input type="checkbox"/>		Interne Nr.	02	IP	55
<input type="checkbox"/>		Prüfer	TW	Schutzart DIN40050: PE/F	
<input type="checkbox"/>		Prüfdatum	17.09.2024	TWG nach DIN 15020: 1Bm	
<input type="checkbox"/>		Zulässige Belastung	1000Kg		
<input type="checkbox"/>		Hersteller: Chain Master Bühnentechnik Eilenburg			

Lfd. Nr.	Beschreibung/Tätigkeit	Befund/Funktion	Reparatur/Austausch	Nachprüfung	Bemerkungen/ Mängel behoben
1	Sichtprüfung	iO			
2	Prüfung Schraubverbindungen	iO			
3	Prüfung Hubbegrenzer / Gummipuffer	iO			
4	Prüfung Kettenspeicher	iO			
5	Prüfung Kettenführung/Führungsplatte	iO			
6	Prüfung Kettennuss und Niederhalter	iO			
7	Prüfung Läuferbaugruppe	iO			
8	Prüfung Läuferbaugruppe Maße/Spalte	iO			
9	Prüfung Läuferbaugruppe Verkabelung	iO			
10	Prüfung Gehäusedichtungen	iO			
11	Prüfung Kette	iO			
12	Prüfung Hakenflasche	iO			
13	Prüfung Hakengeschirr	iO			
14	Prüfung Rutschkupplung	iO			
15	Prüfung Bremsprüfung	iO			
16	Prüfung Getriebeöl / Schmiermittel	iO			
17	Funktionsprüfung	iO			
18	Prüfung Elektrik	iO			
19	Prüfung BGV A3				Siehe Prüfprotokoll BGV A3

Gesamtbefund / Bemerkungen:

Einem Weiterbetrieb stehen keine Mängel entgegen

Prüfstelle:

contour GmbH, Bergisch Gladbach

contour

Veranstaltungsservice GmbH

Heinz-Fröling-Str. 17

51429 Bergisch Gladbach

Unterschrift Prüfer:

